



PROPOSTA SOCIEDADE CIVIL 368 - MONITORADA SEHAB

Data: 13/09/2021

Status do Monitoramento: Em andamento

Descrição: Reintegração encerrada em 29.06.2021, foi realizado levantamento/orçamento para a reforma das Torres F1 e F2 totalizando o valor de R\$ 5.177.679,38. Será dada prioridade para esta reforma com previsão de início em out/21 (duração de 07 meses). Após finalização das reformas serão providenciadas a expedição dos CNPJ para realizar as ligações da energia elétrica, água/esgoto e demais instalações para a entrega aos moradores. Quadra 4 após definição do empenho do ano, foi constatado sua insuficiência para atendimento aos últimos 3 meses de obra, dessa maneira a obra ficará paralisada até o início de 2022. Empenhado até agosto/2021 R\$ 6.777.776,61.