



CIDADE DE SÃO PAULO FAZENDA

PROPOSTA SOCIEDADE CIVIL 1774- MONITORADA POR SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras)

- Status do monitoramento: Em andamento
- Data: 31/05/2022
- Descrição: Sobre a Limpeza Manual de Córregos, a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia conta com duas equipes que realizam o serviço através de programação elaborada pelo Coordenador e Supervisor de Limpeza Pública em conjunto com o atendimento das demandas oriundas da Central 156. O maior obstáculo reside na dificuldade de adentrar os córregos onde existem construções em suas margens, motivo pelo qual, nos casos onde os moradores não permitem a entrada dos operadores a limpeza fica prejudicada.

Segue no quadro abaixo as ações realizadas no último quadrimestre:

Serviço	ANO 2022	Jan	Fev	Mar	Abr
Limpeza Manual de Córregos (Macor Engenharia)	Área (m ²)	19.730	22.457	21.385	21.215
	Extensão (m) Galerias	1.510	1.525	1.475	1.440
	Volume de detritos (ton)	5,0	5,2	5,2	3,8
	Área (m ³)	5.945	6.913	6.139	6.029

Valor empenhado até 31/12/2022: R\$ 2.336.942,85

Dotação Orçamentária: 43.10.17.512.3008.2367.33903900

Ressaltamos que esta subprefeitura não conta com equipes contratadas para limpeza mecanizada de córregos. Este serviço é realizado com apoio das máquinas provenientes do contrato de locação com a Construtora Anastácio S/A.

Segue no quadro abaixo as ações realizadas no último quadrimestre:

MESES	Piscinão		Limpeza de Córregos (m)	
	Resíduos entregue no Aterro (t)	Limpeza Detritos (t)	Limpeza de Córregos (m)	Detritos (t)
JANEIRO	2.004,94		1.241	453,09
FEVEREIRO	2.000,13		1.280	454,51
MARÇO	2.006,30		1.498	734,29
ABRIL	2.005,18		1.455	681,19

Valor empenhado até 03/11/2022: R\$ 945.909,22

Dotação Orçamentária: 43.10.15.452.3022.2341.33903900

Limpeza mecanizada de galerias. O obstáculo verificado está na dificuldade em adentrar em algumas vias estreitas da região, devido ao tamanho do equipamento instalado no caminhão hidrojetado, responsável pela limpeza mecanizada de galerias, o que faz com que, quando possível, a tarefa seja realizada manualmente.

Segue no quadro abaixo as ações realizadas no último quadrimestre:

Serviço	ANO 2022	Jan	Fev	Mar	Abr
	Limpeza mecanizada de galerias (Job Engenharia e Serviços)	Ramais (m)	1.995	1.955	1.915
Poços de visita		124	65	53	54

Valor empenhado até 30/06/2022: R\$ 503.154,38

Dotação Orçamentária: 43.10.17.512.3008.2367.33903900